

# معتمدية باب البحر

## التوزيع القطاعي للمشاريع العمومية

عدد	بيان المشروع	مكان المشروع	الكلفة الأصلية (أ) (د)	الكلفة المحيئة (أ) (د)	سنة الادراج في	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	نسبة تقدم الإنجاز المادي %		الملاحظات
								السابق	الحالي	
1	تهيئة الشبكة الهاتفية بمنطقة منبليزير	الاتصالات	1289	1030	2008	ديسمبر 2007		99%	100%	
2	توسعة الشبكات الهاتفية بمناطق باب بحر والوردية جبل الجلود، المروج وابن سينا		205	205	2012	أكتوبر 2012	يوم 1095	30%	50%	
3	تحويل الشبكات الهاتفية على مستوى ساحة برشلونة و الجمهورية ( في إطار إتفاقية مع شركة نقل تونس )		765	765	2010					المشروع لم ينطلق
4	أشغال تهذيب شبكة التطهير بوسط مدينة تونس	التطهير	2915	2915	2012	جويلية 2012	14 شهرا	5%	10%	أشغال متوقفة في انتظار تغيير قناة مياه الشرب بنهج الجراية وسيدي البيان
5	تجهيز مدينة الثقافة	الثقافة	6000	6000	2012					
6	بناء مدينة الثقافة		110570	98170	2006	فيفري 2006				بصدد النقاش مع الجهة الممولة لاستكمال المشروع
7	تهيئة دار الثقافة ابن خلدون		1600	1600	2013					
8	تهيئة ملاعب الإختصاص بحديقة الرياضة " أ "	الشباب و الرياضة	600	624	2012					تم إسناد الصفحة
9	تهيئة حجرات الملابس بحديقة الرياضة " ب "		300	376	2012					بصدد فرز العروض
10	تهيئة ملعب الهلال الرياضي		300	300	2013					تم تعيين المصممين من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز والشروع في إعداد الدراسات الفنية
11	تهيئة ملعب الجمعية الرياضية النسائية		300	300	2013					تم تعيين المصممين من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز والشروع في إعداد الدراسات الفنية
12	تهيئة فضاء تجاري بمكتب بريد تونس القباضة الاصلية	البريد	20	20	2014					بصدد الدراسة وإعداد الاستشارة
13	تهيئة فضاء للأرشيف بمكتب بريد تونس البلدي		15	15	2014					بصدد الدراسة وإعداد الاستشارة
14	تهيئة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (ق1)	التعليم	1000	1600	2011	نوفمبر 2012	12 شهرا			تمت مراسلة السيد والي تونس لإتمام الدراسات المتعلقة بقسط الكهرباء وبصدد النظر في توفير إعمادات إضافية بقيمة 400 أ.د.
15	تهيئة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (ق2)	العالي	1600	1600	2013		12 شهرا			بصدد تعديل البرنامج الوظيفي في حدود الاعتمادات المتوفرة
16	بناء مقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس	الصحة	3300	3450	2009					تم القيام بالدراسات التقنية للأرض (Etude Géotechnique) وإعداد البرنامج الوظيفي الجديد في إنتظار توفير إعمادات إضافية في حدود 2,3 م.د.
17	تحسين طاقة استيعاب الجذع المركزي للمترو	النقل	43000	71000	2012					
18	تجديد وصيانة السكة		18700	24700	2011	برنامج سنوي				
19	منظومة الاستخلاص		3460	3460	2011	2011	18 شهرا			
20	منظومة إتصال بالفائف البصرية	الحديدي	3000	3000	2011	2013	12 شهرا			

الملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز المادي %		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإدراج في	الكلفة المحيئة (أ) (د)	الكلفة الأصلية (أ) (د)	مكان المشروع	بيان المشروع	عدد
	الحالي	السابق								
	100%	80%	4 أشهر	أكتوبر 2011	2011	164	164		– صيانة المدرسة الابتدائية 29 نهج مرسيليا	21
	50%	20%	5 أشهر	نوفمبر 2013	2013	437	437		– صيانة المدرسة الابتدائية نهج الهند	22
	95%	15%	4 أشهر	نوفمبر 2012	2012	150	150	التربية	– صيانة المدرسة الإعدادية نهج المغرب	23
– يصدد إعداد ملف طلب العروض			4 أشهر		2013	350	350		– صيانة المدرسة الإعدادية نهج لينين	24
	70%	50%	4 أشهر	أكتوبر 2013	2013	70	70		– صيانة قاعة العروض بمعهد بورقيبة النموذجي ق1	25
– يصدد إعداد ملف طلب العروض			8 أشهر		2013	1100	1100		– صيانة قاعة العروض بمعهد بورقيبة النموذجي ق2	26
	100%	10%	4 أشهر	سبتمبر 2013	2013	45	45		– صيانة معهد بورقيبة النموذجي	27
	90%	20%	5 أشهر	نوفمبر 2013	2013	363	363		– صيانة المدرسة الابتدائية نهج الادريسي	28
								السكن	<b>الوكالة العقارية للسكنى</b>	
	45%	45%	12 شهرا	جويلية 2011	2010	1776	1776		– المركز العمراني الشمالي (أشغال نهائية)	29
								المشاريع البلدية	<b>المشاريع البلدية:</b>	
	100%				2012	1656	1500		– كشط وإعادة الطبقة السطحية باب بحر والبحيرة والعمران	30
– تمت تجزئة المشروع الى جزئين يصدد إنجاز الجزء الأول					2012	3000	1626		– اقتناء وتركيب معدات كهربائية بشارع الحبيب بورقيبة والأنهج المحاذية	31
	70%				2012	508.12	508.117		– تهذيب شبكة التنوير العمومي بباب البحر – التحرير – الخضراء – العمران الأعلى – الزهور – الكبارية	32
– يصدد الموافقة من الصندوق					2012	872.73	825.73	– تجديد شبكة التنوير العمومي الخضراء، باب بحر، باب سوقية	33	
								البرنامج الجهوي للتنمية	<b>البرنامج الجهوي للتنمية</b>	
					2013	85	85		– تهيئة و صيانة مركز الصحة الأساسية حي الرياض و محمد علي و علي طراد من معتمدية باب بحر	34
– في طور إعداد الدراسات					2012	16	16		– صيانة مركز الصحة الأساسية صدريل	35
– مشروع يتطلب إجراء اختبارات					2014	25	25		– المساهمة في تهيئة ملاعب الاختصاص و حجرات الملابس بحديقة الرياضة 'أ'	36
					2014	100	100		– المساهمة في تهيئة حجرات الملابس بالحديقة 'ب'	37
						244248			<b>المجموع</b>	

المصدر : ادارة التنمية الجهوية بولاية تونس