

# معمدية سيدي حسين التوزيع القطاعي للمشاريع العمومية

الملاحظات	نسبة تقدم الإنجاز المادي %		مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	سنة الإدراج في الميزانية	الكلفة المحيئة (أد)	الكلفة الأصلية (أد)	مكان المشروع	بيان المشروع	عدد
	الحالي	السابق								
انتهت الأشغال	100%				2011	3500	3500		- برنامج تهذيب حي النسيم بسيدي حسين قسط 2011 * <u>البنية الأساسية</u> (120 مسكن) - طرقات ، صرف مياه الأمطار وتنوير عمومي	1
						530	530		* <u>التجهيزات الجماعية</u> - قاعة متعددة الإختصاصات	2
تم فسخ الصفقة وتم تعيين مقاوله لانجاز بقية الاشغال 265 أد	70%	60%							- ملعب حي	
انتهت الاشغال	100%								* <u>تحسين المساكن</u>	3
تم توزيع القسط الثاني على المنتفعين	100%	80%				250	250			
اشغال في طور الانجاز	20%		180	03-02-2014		547	580		- تهذيب حي 20 مارس: (تقسيم السنيت) 120 مسكن	4
									طرقات و تنوير عمومي	
برين 2 بصدد تحيين الدراسة للاعلان عن طلب العروض					2012				- برنامج تهذيب ببرين بسيدي حسين (برنامج 2012)	
بيرين 1: 100 %	75%	20%				4150	4150		* <u>البنية الأساسية</u>	5
التنوير العمومي 100%								تأهيل الأحياء الشعبية	- طرقات ، صرف مياه الأمطار وتنوير عمومي	
						450	450		* <u>التجهيزات الجماعية</u>	6
تم إعداد الدراسات الفنية للقاعة والفضاء الصناعي بصدد فض الاشكال العقاري						80	80		- قاعة الرياضات الفردية	7
									- ملعب حي	8
						500	500		* <u>فضاء صناعي</u>	9
بصدد ضبط قائمة المنتفعين						300	300		* <u>تحسين المساكن</u>	
					تكميلية 2012				- تهذيب منطقة الفراشيش والدريدي : قسط 2013	
بصدد الانجاز	90%	30%	360 يوما	12-05-2013		1648	1950		* <u>البنية الأساسية</u> (650 مسكن)	10
									- طرقات ، صرف مياه الأمطار وتنوير عمومي	
						900	900		* <u>التجهيزات الجماعية</u>	11
									- فضاء متعدد الإختصاصات وملعب حي	
						1000	1000		* <u>فضاء صناعي</u>	12
تم إعطاء القسط الثاني للمنتفعين	50%					200	200		* <u>تحسين المساكن</u>	13

بصدد الدراسة					2014	3750	3750	تأهيل الأحياء الشعبية	* البنية الأساسية (1448 مسكن) - طرقات ، صرف مياه الأمطار وتنوير عمومي	14
					2014	900	900		* التجهيزات الجماعية	15
					2014	1000	1000		* فضاء صناعي	16
					2014	500	500		* تحسين المساكن	17
بصدد الدراسة					2014	3700	3700		- تهذيب منطقة العطار (1250 مسكن)	18
	100%			2012	تكميلية	29	19	الماء الصالح للشرب	تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح 6 - ربط متساكني منطقة بئر الجزاره بسيدي حسين (11 مساكن)	19
	100%			2012	تكميلية	31	25		7 - ربط متساكني حي سيدي عبد الله المعوي بسيدي حسين (35 مسكن)	20
تم إعادة نشر طلب العروض (مع المطالبة بتحديد الأسعار )	90%	90%		2012	تكميلية	632	632		تعزيز طاقة الخزن ببيرين : بناء خزان شبه مطمور سعة 1000 م <sup>3</sup>	21
تم إختيار المقاوله				2012	تكميلية	18	18		8 - ربط متساكني حي كالايش (بونواره)	22
				2013	تكميلية	19	19		ربط متساكني منطقة بيرين بونواره بالماء الصالح للشرب (9 مساكن)	23
بصدد فرز العروض (بهم كامل الجهة الغربية)					2012	100500	100500	حماية المدن من الفيضانات	حماية تونس الغربية من الفيضانات	24
إشكال عقاري					2012	120	120	البيئة	تهيئة منطقة خضراء ببيرين سيدي حسين	25
إشكال عقاري					2012	120	120		تهيئة منطقة خضراء النسيم سيدي حسين	26
بصدد البحث عن عقار					2012	500	500		إنجاز مراكز تحويل النفايات المنزلية بسيدي حسين	27
بصدد إعداد ملف طلب العروض					2013	7000	7000		برنامج إنجاز الخانة عدد 6 بجبل شاكير	28
	100%	90%	04 أشهر	جانفي 2011	2010	1549	1549	طرقات وجسور	- مضاعفة الطريق الجهوية رقم 37 من ن ك 4+900 إلى ن ك 5+900	29
	100%	55%	04 أشهر	جانفي 2011	2010	2972	2972		- مضاعفة الطريق الجهوية رقم 37 من ن ك 5+900 إلى ن ك 8+000	30
	100%				2012	420	400		- تعبيد مسلك بونواره بسيدي حسين	31
	97%	90%	30 شهرا	جانفي 2010	2010	42000	32600		- تمديد الطريق الجهوية رقم 21 بين المخرج الجنوبي و ط.و 3	32
	100%	96%	8 أشهر	جويلية 2010	2010	1152	1428	التطهير	- تدعيم الشبكة الثانوية بمنطقة سيدي حسين السيجومي أحياء الفتح و عثمان المباركي والوصيف قسط 2 (OC et OB)	33
في طور الانجاز مد 6 كلم من القنوات لربط 500 مسكن	85%	74%	8 أشهر	27 فيفري 2013	تكميلية 2012	1000	1000		- تطهير حي برج شاكير بسيدي حسين	34
بإزاع مع مجممع المقاولات GTM/EMIT يتم النظر فيه من طرف غرفة التجارة العالمية CCI بباريس	85%	85%	30 شهرا	أكتوبر 2007	2007	50000	42000		- إنجاز محطة التطهير بالعطار بطاقة 60000 متر <sup>3</sup> /يوم	35

36	- المركز الوسيط للصحة بسبيدي حسين (ق2)	الصحة	300	300	2011				تم الإستلام الوقي بتاريخ 25 مارس 2013 في إنتظار إنتداب الأعوان والعملة	100%	20%			
37	- تجهيز المركز الوسيط بسبيدي حسين		100	100	2012				- في مرحلة التأشير على التعهدات					
38	- توسعة المدرسة الابتدائية سيدي حسين		29	29	2011					100%	15%	3 أشهر	فيفري 2012	
39	- تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية العطار		45	45	2011					100%	90%	3 أشهر	ديسمبر 2011	
40	- توسيع معهد سيدي حسين		102	102	2011				المصادقة على الفرز الفني والمالي			3 أشهر		
41	- تهيئة معهد سيدي حسين		76	76						80%		3 أشهر	جويلية 2012	
42	- تهيئة الملاعب بمعهد سيدي حسين		50	50	2013				انتهت الأشغال	100%		90 يوماً	جويلية 2013	
43	- بناء المدرسة الابتدائية تقسيم المعز سيدي حسين		150	150	2013									
44	- صيانة المدرسة الابتدائية العنتيت والمدرسة الابتدائية الجيارة		160	160	2013				بصدد إعداد ملف العروض					
45	- بناء فضاء للقسم التحضيري بالمدرسة الابتدائية المنجي سليم المغيرة	التربية	40	40	2013				بصدد تعيين مهندسين للقيام بالدراسات					
46	- توسعة المدارس الابتدائية سيدي حسين 2 وبرج شاكير بسبيدي حسين والمدرسة الابتدائية 20 مارس بالسجومي		90	90	2013				بصدد إتمام تسجيل الصفقة			120 يوماً		
47	- توسعة المدرسة الابتدائية برج شاكير		25	25	2013				بصدد إعداد ملف الدراسات التمهيديّة المفصلة					
48	- بناء المدرسة الابتدائية تقسيم المعز بسبيدي حسين		150	150	2013				بصدد إعداد ملف الدراسة الأولية					
49	- توسعة المدراس الإعدادية سيدي حسين 2 و الإعدادية طريق مجاز الباب بسبيدي حسين والإعدادية بوقطفة بالز هروني		150	150	2013				بصدد الإعلان عن طلب العروض					
50	- تهيئة السياج وصيانة مختلفة بمعهد سيدي حسين		120	120	2013				بصدد فرز العروض					
51	- بناء مكتبة عمومية بسبيدي حسين	الثقافة	250	258	2011				بصدد الانجاز					
52	- إحداث ملعب مصغر لكرة القدم مع سياج بسبيدي حسين	الشباب والرياضة	80	80	2012				بصدد الانجاز					
53	- المركب الشبابي بسبيدي حسين (برنامج التنمية الجهوية)		350	408	2012				بصدد إسناد الصفقة للمقاول					
54	- تهيئة دار الشباب ببيبرين (تهيئة الواجهة والسياج)،		100	100	2014				بصدد تعيين مصممي المشروع					
55	- الخط E تونس - بوقطفة (المحطات)		16260	18161	2009				تحضير حوزة المشروع	58%	25%	36 شهرا	ديسمبر 2010	
56	- تهيئة مستودع السجومي	نقل تونس	765	950	2010					100%				
57	- ربط محول الضخ ديوان التطهير سيدي حسين	التنوير	4000	4000	2013				ربط وقي لمحطة SP1	40%				
58	- بناء مركز تربية وتأهيل المعاقين بسبيدي حسين	الشؤون الاجتماعية	560	750	2007				بصدد الدراسة (APD)					
59	- تهيئة الشبكة الهاتفية بمنطقة 20 مارس لوكايل و 25 جويلية	اتصالات	307	400	2012				مشروع في طور القبول الوقي	99%	90%		29-11-2011	
60	- تهيئة المنطقة السقوية المغيرة إنزال		146	146	2011					100%	100%	4 أشهر	ديسمبر 2011	

			4 أشهر		2012	60	60	الفلحة	تعهد شبكات الري (قسط ثالث) بالمنطقة السقوية بمغيرة انزال	61
	82%	60%	12 شهرا	جانفي 2012	2012	115	115		أشغال المحافظة على المياه والترية	62
	96%		12 شهرا	جانفي 2012	2012	25	25		النهوض بالفلحة البيولوجية	63
بصدد فرز العروض					2013	85.484	85.484		تعهد شبكات الري بالمنطقة السقوية بمغيرة إنزال	64
					2014	50	50		تعهد منشآت مائية وملحقاتها بالمنطقة السقوية بالمغيرة	65
					2014	890	890		تزويد الريف بالماء الصالح للشرب	66
									<b>برامج شركة النهوض بالمساكن الإجتماعية</b>	
	100%	60%	12 شهرا	مارس 2012	2011	4237	3456		السيجومي حنبل (100 مسكن)	67
	95%	40%	14 شهرا	مارس 2012	2011	1946	1946		السيجومي حنبل (42 مسكن)	68
	25%		12 شهرا	الثلثية الرابعة 2012	2011	1494	1400		السيجومي تقسيم حانون (قسط 3) (30 مسكن)	69
									<b>برامج الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية</b>	
انتهاء أشغال الاضرار التي لحقت بها	100%	89%	8 أشهر	2012	2012	1383	1150		السيجومي سيدي حسين (إقامة صابرين : 163 الصنف إجتماعي جماعي)	70
	28%	21%	16 شهرا		2012	3497	3497		سيدي حسين إقامة مروى (57 مسكن : 53 إجتماعي و 4 إقتصادي)	71
تمت مصادقة مجلس الإدارة			20 شهرا		2013	21794	18000		سيدي حسين لمدينة عمر المختار 2	72

									<b>المشاريع البلدية</b>	
	45%	40%			2011	506	550		الطرق والأرصفة (تقسيم ايناس و 3 أنهج بحى النصر ونهج أمين الريحاني	73
بصدد الإنجاز	45%				2011	213.889	100	المشاريع	التنوير العمومي	74
	100%				2011	350	100	البلدية	إقتناء معدات نظافة	75
تمت الاستشارة بصدد انجاز الموافقة النهائية في انتظار تسوية الوضعية العقارية					2011	50	50		دراسات	76
تحصل على الموافقة المبدئية وتم إعلان عن الاستشارة للمرة الثالثة					2010	870	870		بناءات إدارية (قصر البلدية)	77
					2010	50	50		المستودع البلدي (حي 25 جويلية)	78
									<b>مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية</b>	
	60%				2012	462	462		صيانة أنهج وطرق	79
	100%				2012	504	452		تهيئة وتعبيد الطرقات بأحياء 20 مارس، 25 جويلية	80
	100%	95%		17-06-2013	2012	199.1	199.1	البرنامج	تهيئة وتعبيد الطرقات بحى بوقطفة	81
	100%	70%		04-06-2013	2012	875	875	الجهوي	تهيئة وتعبيد الطرقات بحى الفتح	82

تم الاعلان عن طلب العروض	15%				2012	1064	1065	للتنمية	تهيئة وتعبيد الطرقات بحي برج شاكير 1 أرض التعاضد الجامع	83
بصدد الإنجاز	70%				2012	599.1	559.1		تهيئة وتعبيد الطرقات بأحياء برج شاكير 2، الجيارة العليا	84
بصدد الإنجاز	70%				2012	1029	1076		تهيئة وتعبيد الطرقات بأحياء مباركة الفرشيشي	85
تم الاعلان عن طلب العروض					2013	500	500		تهيئة وتعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية	86
						<b>301656</b>	<b>283280</b>		<b>المجموع</b>	

المصدر : ادارة التنمية الجهوية بولاية تونس